

浙江挺盛新材料科技有限公司年产 2000 万米涤纶布 建设项目（先行）竣工环境保护验收意见

2019 年 8 月 23 日，浙江挺盛新材料科技有限公司根据《浙江挺盛新材料科技有限公司年产 2000 万米涤纶布建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：三门县浦坝港镇沿九路；

建设规模：年产 2000 万米涤纶布（先行）；

主要建设内容：浙江挺盛新材料科技有限公司位于三门县浦坝港镇沿九路，企业拟投资 530 万元租赁台州市雷宝机械科技有限公司部分空置厂房，购置织布机、整经机、卷布机等生产设备，项目总建筑面积 2395m²，形成年产 2000 万米涤纶布建设项目。企业现实际投资 450 万元，实际环保投资 50 万元，形成年产 1200 万米涤纶布产能，企业在职员工 15 人，日生产 24 小时，年工作时间 7200 小时。

（二）建设过程及环保审批情况

企业 2018 年 4 月委托杭州市环境保护有限公司编制《浙江挺盛新材料科技有限公司年产 2000 万米涤纶布建设项目环境影响报告表》，并于 2018 年 4 月 19 日取得原三门县环境保护局的三门县建设

项目环保事项承诺备案受理书（三环备[2018]026号）。

（三）投资情况

总投资为 450 万元，其中环保投资 50 万元。

（四）验收范围

本次验收内容为：年产 2000 万米涤纶布建设项目（先行）。

二、工程变动情况

本先行项目主要生产设备织布机为 60 台，较环评少 40 台，各项环保设施均按照环评要求建成，本次验收为先行验收。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本先行项目生活污水经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后纳入区域污水管网，最终进入三门县城市污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准后排放。生产废水收集后通过隔油+混凝+气浮除渣后约 80%回用于生产，多余部分排入园区污水管道，经污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准后排放。

（二）废气

本先行项目主要为纺织品制造。主要原料为涤纶丝，采用喷水织机进行织造，织造过程中产生的粉尘几乎被喷射水带走，因此不考虑喷水织机织造过程中粉尘的产生。

（三）噪声

本先行项目噪声主要为生产过程中各类机械设备运行时产生的

噪声。生产过程均于车间内进行，厂内布局较合理，高噪声设备均置于车间内，生产时关闭门窗。

（四）固废

本先行项目产生的固体废物主要为废涤纶丝及布匹残次品、废水站废油、废水站污泥和员工生活垃圾。废涤纶丝及布匹残次品收集后定期出售；废水站废油委托有资质单位进行处置；废水站污泥委托处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

废水

本先行项目对废水的处理效率没有明确的要求。

（二）污染物排放情况

1、废水

先行项目生活废水排放口的 pH 值和化学需氧量、悬浮物的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，氨氮、总磷的排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的限值要求。

2、噪声

本先行项目厂界昼间、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值。

3、固废

本先行项目产生的固体废物主要为废涤纶丝及布匹残次品、废水站废油、废水站污泥和员工生活垃圾。废涤纶丝及布匹残次品收集后定期出售；废水站废油委托温州云光废油处理有限公司进行处置；废水站污泥委托温岭绿能新能源有限公司处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。

4、污染物排放总量

本先行项目年废水排放量为 17168.3 吨，排放浓度以《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 中一级 B 标准计算，因本次为先行，以产能 60%核算环评要求排污量，化学需氧量排放量为 1.030 吨，氨氮排放量为 0.137 吨，符合环评中 60%总量的要求（废水排放量 19615.2 吨/年、CODCr 1.177 吨/年）以及补充说明内的氨氮总量的要求（氨氮 0.138 吨/年）。

五、工程建设对环境的影响

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复的要求以内。

六、验收结论

浙江挺盛新材料科技有限公司年产 2000 万米涤纶布建设项目（先行）手续完备，基本落实了“三同时”的相关要求，废水、废气、噪声监测结果达标，验收资料基本齐全，验收组建议项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求：

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告，完善相关附图附件。

2、企业须加强雨污分流，完善雨污管网，同时杜绝车间“跑冒滴漏”；进一步完善危险废物堆场，做好危废管理台账记录，严格执行转移联单制度，完善固废堆场标识牌及周知卡；针对废水站污泥危废属性变更情况须向环境主管部门报备。

3、企业须加强厂区各项环保设施的运行和维护，定期开展检查和自行监测，保障各项环保设施正常运行，杜绝事故性污染物排放。

八、验收人员信息

验收人员信息详见“浙江挺盛新材料科技有限公司年产 2000 万平米涤纶布建设项目（先行）竣工环境保护设施验收人员签到单”。

浙江挺盛新材料科技有限公司

2019年8月23日

赵建东 杨群 王捷
李凌 王捷



浙江挺盛新材料科技有限公司年产2000万平米涤纶布建设项目（先行）

环境保护设施竣工验收人员名单

2019年8月25日

验收负责人	姓名	单位	联系电话	身份证号码
验收人员	王超	湖州挺盛新材料科技有限公司	18767418887	331004199305031873
	孔强	台州市绿永普山环保科技有限公司	13857676771	331003198505010019
	袁建忠	台州环保科技有限公司	1377698391	330625197710100116
	黄思华	台州市环保科技有限公司	13088611163	332601196310150017
	李磊	台州市弘子环保科技有限公司	13750663936	510214197812060852
	李明华	诸城市华鲁环保科技有限公司	15866127876	370728197811270236
	杨群伟	台州三仓控制科技股份有限公司	1576616748	331022199104191670

挺盛新材料科技有限