



三门县中盈科技股份有限公司年产 300 万套电梯配件生产 项目竣工环境保护自主验收意见

2019 年 1 月 21 日，三门县中盈科技股份有限公司根据新建项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、项目环境影响评价报告和审批部门审批决定等文件要求对本项目竣工环境保护进行自主验收，提出自主验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

三门县中盈科技股份有限公司主要从事电梯配件的经营，电梯配件包括滑块和减震垫。选址于三门县珠岙镇方下洋开发区地块，占地面积约 5893m²，总投资 650 万元。并购置剪板机、折弯机、冲床、开炼机、成型机等生产设备，实行年产 300 万套电梯配件的生产规模。

（二）建设过程及环保审批情况

三门县中盈科技股份有限公司于2017年9月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《三门县中盈科技有限公司年产300万套电梯配件生产项目环境影响报告书》，并于2017年10月取得三门县环境保护局《关于三门县中盈科技有限公司年产300万套电梯配件生产项目环境影响报告书的批复》（三环建[2017]124号），同意该项目的建设。因VOCs没有环境标准和排放标准，环评中没有对VOCs源强进行核算，故三门县中盈科技股份有限公司于2018年9月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制《三门县中盈科技有限公司年产300万套电梯配件生产项目补充说明》。

（三）投资情况

项目实际总投资 1650 万元，其中环保投资 25 万元，占投资比例的 1.5%。

（四）验收范围

本次验收范围为三门县中盈科技股份有限公司新建项目，生产能力为年产 300 万套电梯配件。

二、工程变动情况

项目性质、规模、地点、采用的生产工艺等均与环评基本一致，产能相当。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

本项目中废水主要为生活废水。生活污水主要为职工的盥洗废水，产生量按生活用水的80%计，则产生污水量为340t/a。生活污水经厂内预处理后委托环卫部门清运处理。

（二）废气

该项目开炼废气和硫化废气经集气罩收集后，通过低温等离子+活性炭吸附处理后于15m高空排放。

（三）噪声

该项目主要声源为源于各类生产设备的在运行过程中产生的噪声。该项目主要声源均设置在密闭车间内，以减少噪声的污染。

（四）固体废物

该项目主要固体废物有废活性炭、金属边角料、废包装袋和生活垃圾。生活垃圾由环卫部门定期清运；金属边角料、废包装袋收集后外售综合利用；废活性炭委托台州市德长环保有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1. 废水治理设施

生活污水纳管处理，不考虑去除效率。

2. 废气治理设施

开炼、硫化废气处理设施二硫化碳的去除效率为 32.5%；非甲烷总烃去除效率为 75.8%。

（二）污染物排放情况

1. 废水

废水排放口出水废水中两周期的 pH 值、SS、氨氮、总磷、COD_{Cr}、BOD₅、石油类监测结果均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中间接排放限值。

2. 废气

（1）该公司开炼、硫化废气处理设施排放口非甲烷总烃的排放浓度均值均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中新建企业大气污染物排放限值，臭气浓度、二硫化碳的排放量均符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的二级标准限值。

（2）在厂界布设4个废气无组织排放测点，从两周期的监测结果看，二硫化碳、臭气浓度的浓度最高值及东、南、西、北厂界最高值均符合GB14554-93《恶臭污染物排放标准》；非甲烷总烃、颗粒物的浓度最高值及东、南、西、北厂界最高值均符合GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》。

3. 厂界噪声

根据 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类区标准，监测期间三门县中盈科技股份有限公司厂界各测点昼间、夜间噪声测值均符合 2 类区标准。

4. 固体废物

根据实地调查，该公司已按规定设立了专门固废贮存场所，设有防风、防雨淋措施，各类固体废物均作了妥善处置。

五、验收结论

经资料查阅和现场核查，三门县中盈科技股份有限公司新建项目环评手续齐备，技术资料基本齐全，污染防治措施按批准的环境影响

报告和环评批复要求建成，其防治污染能力适应主体工程的需要，检测达标，具备环境保护设施正常运转的条件。经审议，验收组原则同意该项目通过环保竣工验收。

六、后续要求

- 1、依照有关验收技术规范，完善竣工验收监测报告相关内容；及时公示企业环境信息和竣工验收材料；
- 2、加强废气治理设施的日常运行维护及管理，确保污染物长期稳定达标排放；规范废气排放口设置，完善环保标识和台账；
- 3、进一步完善废气收集系统，提高废气集气率和去除率；
- 4、加强固废暂存管理，完善环保标志和台账；



Handwritten signature: 陈钦全

三门县中盈科技股份有限公司

2019年1月21日

三门县中盈科技股份有限公司年产 300 万套电梯配件生产项目

竣工环境保护验收工作组人员签到表

序号	单位	联系电话	职称/职务	签名	备注
1	三门县中盈科技股份有限公司	13758601871	财	张灵飞	组长
2	台州市污染防治工程技术中心	18758616816	高工	何文	专家
3	三门县环境保护应急大队	13088611163		杨晓华	专家
4	三门县环境保护监测站	1375871032		王军	专家
5	浙江省工业环境保护设计研究院有限公司	13735570979		项继忠	成员
6	慈溪市龙威环保科技有限公司	13616580188		王宝军	成员
7	浙江康瑞检测有限公司	18758763331		陈磊	成员
8					成员
9					成员
10					成员
11					成员

2019 年 1 月 21 日

