

台州市恒昱纺织有限公司年产 1500 万米涤纶布项目 竣工环境保护验收意见

2019 年 8 月 23 日，台州市恒昱纺织有限公司根据《台州市恒昱纺织有限公司年产 1500 万米涤纶布项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：三门县浦坝港镇烟墩路 56 号；

建设规模：年产 1500 万米涤纶布；

主要建设内容：台州市恒昱纺织有限公司投资 1200 万元租用三门县美艺木业有限公司部分空置厂房，购置织布机、整经机、卷布机等生产设备，项目总建筑面积 1550m²，形成年产 1500 万米涤纶布建设项目。

（二）建设过程及环保审批情况

2019 年 3 月委托杭州市环境保护有限公司编制《台州市恒昱纺织有限公司年产 1500 万米涤纶布建设项目环境影响报告表》，并于 2019 年 4 月 10 日取得原三门县环境保护局《关于台州市恒昱纺织有限公司年产 1500 万米涤纶布建设项目环境影响报告表的批复》（三环建[2019]38 号）。

目前，项目主体工程 and 环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托台州三飞检测科技有限公司完成了竣工验收监测工作。

（三）投资情况

总投资为 1200 万元，其中环保投资 25 万元。

（四）验收范围

本次验收内容为：年产 1500 万米涤纶布项目。

二、工程变动情况

本项目建设情况与环评及批复基本一致，各项环保设施均按照要求建成，无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

本项目生产废水经隔油+混凝+气浮处理后部分回用，多余部分与生活污水一并经化粪池预处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准后纳入园区污水管网，经污水处理厂排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 B 标准。

（二）废气

依环评依据，项目主要为纺织制品，主要原料为涤纶丝，采用喷水织机进行织造，织造过程中产生的粉尘几乎均被喷射水带走，因此不考虑喷水织机织造过程中产生的粉尘。

（三）噪声

本项目噪声主要为生产过程中各类机械设备运行时产生的噪声。生产过程均于车间内进行，厂内布局较合理，高噪声设备均置于车间内或封闭房间内，生产时关闭门窗。

（四）固废

本项目产生的固体废物主要为废涤纶丝及布匹残次品、废水站废油、废水站废渣和员工生活垃圾。废涤纶丝及布匹残次品收集后外售给正规物资回收公司综合利用；废水站废油委托委托温州云光废油处理有限公司进行处置；废水站废渣委托处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

废水

本项目对废水的处理效率没有明确的要求。

（二）污染物排放情况

1、废水

项目生活废水排放口的 pH 值和化学需氧量、悬浮物的排放浓度均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，氨氮、总磷的排放浓度均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的限值要求。

2、噪声

本项目厂界昼间、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 3 类标准限值。

3、固废

本项目产生的固体废物主要为废涤纶丝及布匹残次品、废水站废油、废水站废渣和员工生活垃圾。废涤纶丝及布匹残次品收集后外售给正规物资回收公司综合利用；废水站废油委托温州云光废油处理有限公司进行处置；废水站废渣委托处理；生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运处理。

4、污染物排放总量

本项目年废水排放量为 9395.3 吨，化学需氧量年排放量 0.564 吨，氨氮年排放量 0.075 吨（环评仅以生活污水计算），均符合环评中的要求（废水排放量 12456.93 吨/年、CODCr 0.747 吨/年、氨氮 0.1 吨/年）。

五、工程建设对环境的影响

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复的要求以内。

六、验收结论

台州市恒昱纺织有限公司年产 1500 万米涤纶布项目手续完备，基本落实了“三同时”的相关要求，废水、噪声监测结果达标，验收资料基本齐全。验收组建议项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求：

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告，完善相关附图附件。

2、企业须加强雨污分流，完善雨污管网，同时杜绝车间“跑冒滴漏”；进一步完善危险废物堆场，做好危废管理台账记录，严格执行转移联单制度，完善固废堆场标识牌及周知卡。

3、企业须加强厂区各项环保设施的运行和维护，定期开展检查和自行监测，保障各项环保设施正常运行，杜绝事故性排放。

八、验收人员信息

验收人员信息详见“台州市恒昱纺织有限公司年产 1500 万米涤纶布项目竣工环境保护设施验收人员签到单”。

杨辅坤 林安锦

赵建重

台州市恒昱纺织有限公司

2019年8月23日

王伟

台州市恒显纺织有限公司年产 1500 万米涤纶布建设项目环境保护设施竣工验收人员名单

2019 年 8 月 23 日

验收负责人	姓名	单位	联系电话	身份证号码
验收人员	王伟	台州市恒显纺织有限公司	15958683988	331004198503201857
	袁建章	台州市环境工程学会	1387699391	332601197710100016
	林恩平	台州市环境工程学会	13088611163	332601196310131013
	张静	台州市绿源青山环境科技	13857676771	331003198508010019
	李浩	台州市环境工程咨询有限公司	13750663936	510214197812060852
	林安富	台州市绿源青山环境科技投资有限公司	13175095222	331022198609073130