



台州市鑫豪纺织机械有限公司年产2万吨纺织品、10万件套纺织机械系列产品新建项目（先行）竣工环境保护验收意见



2019年11月8日，三门县谦丰纺织机械有限公司根据《台州市鑫豪纺织机械有限公司年产2万吨纺织品、10万件套纺织机械系列产品新建项目环境影响报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：三门县浦坝港镇洞港工业区；

建设规模：年产2万吨纺织品

主要建设内容：利用台州市鑫豪纺织机械有限公司现有已建生产厂房，不新征用地及新建厂房；购置织布机等设备，主要从事纺织品的生产经营，主要生产工艺涉及纺织等，项目建成后将形成年产2万吨纺织品的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

三门县谦丰纺织机械有限公司于2016年8月17日通过淘宝网司法拍卖网络平台以最高价竞得拍卖标的物，即台州市鑫豪纺织机械有限公司所有的坐落在三门县洞港工业区的工业用房，公司占地面积

16798.2 平方米，所从事的生产项目与台州市鑫豪纺织机械有限公司的一致，故使用台州市鑫豪纺织机械有限公司的环评进行项目的建设。台州市鑫豪纺织机械有限公司于 2005 年 10 月委托浙江省工业环保设计研究院有限公司（原浙江省工业环保设计研究院）编制完成了《台州市鑫豪纺织机械有限公司年产 2 万吨纺织品、10 万件套纺织机械系列产品新建项目环境影响报告表》，并于 2005 年 11 月 25 日取得台州市生态环境局三门分局（原三门县环境保护局）的《关于台州市鑫豪纺织机械有限公司年产 2 万吨纺织品、10 万件套纺织机械系列产品新建项目环境影响报告表行政许可的批复》（三环发[2005]109 号）。

目前，先行项目主体工程和环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托台州三飞检测科技有限公司完成了竣工验收监测工作。

（三）投资情况

总投资为 3000 万元，其中环保投资 100 万元。

（四）验收范围

本次验收内容为：年产 2 万吨纺织品。

二、工程变动情况

1#、2#、3#厂房为三门县谦丰纺织机械有限公司拍卖所得的项目实施地；4#和 5#为台州市神工精密铸造有限公司（1#、2#、3#、4#、5#均为台州市鑫豪纺织机械有限公司年产 2 万吨纺织品、10 万件套纺织机械系列产品新建项目厂房）；整经机 4 台；生活污水、织机废水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中

的一级标准后大部分回用于生产，小部分排入园区管网；不使用皂化液；污水处理产生的污泥委托温岭绿能新能源有限公司处置；废油委托温州云光废油处理有限公司处置。无重大变化。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

生活污水、织机废水经污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后大部分回用于生产，小部分排入园区管网。

（二）噪声

该项目主要声源为织布机、整经机等机械噪声。

（三）固废

项目产生的固废主要为纺织废料、污泥、废油、生活垃圾等。其中废油属于危险废物。纺织废料等一般固废收集后外卖，污泥委托温岭绿能新能源有限公司进行处置，生活垃圾收集后由环卫部门统一收集清运；废油委托温州云光废油处理有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

（一）环保设施处理效率

1、废水

监测期间，本项目的废水处理设施对COD的处理效率约为93.7%，对氨氮处理效率约为65.2%，对总磷处理效率约为89.0%，对悬浮物的处理效率约为92.6%，对石油类处理效率约为99.8%，对五日生化需氧量处理效率约为92.4%。

（二）污染物排放情况

1、废水

监测期间，该项目废水排放口的 pH 值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、石油类和动植物油类排放浓度测值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中的一级标准。

2、废气

该项目厂界各测点的总悬浮颗粒物和 非甲烷总烃最大测定浓度分别为 $0.44\text{mg}/\text{m}^3$ 、 $0.452\text{mg}/\text{m}^3$ ，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）无组织排放浓度限值。

3、噪声

监测期间，该项目的厂界四周各测点噪声测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的 2 类昼、夜间标准。

4、固废

根据环评和现场调查，该项目产生的固废主要为纺织废料、污泥、废油、生活垃圾等。其中废油属于危险废物。纺织废料等一般固废收集后外卖，污泥委托温岭绿能新能源有限公司进行处置，生活垃圾收集后由环卫部门统一收集清运；废油委托温州云光废油处理有限公司处置。

5、污染物排放总量

年废水排放量为 5928 吨，化学需氧量年排放量 0.4446 吨，氨氮年排放量 0.063 吨，排放总量均符合环评及批复要求。

五、工程建设对环境的影响

本项目已基本按照环评的要求落实了各项环保设施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复的要求以内。

六、验收结论

三门县谦丰纺织机械有限公司“台州市鑫豪纺织机械有限公司年产 2 万吨纺织品、10 万件套纺织机械系列产品新建项目（先行）”手续完备，基本落实了“三同时”的相关要求，废水、废气、噪声监测结果达标，验收资料基本齐全。验收组建议项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求:

1、监测单位须按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告,细化审批和建设过程,明确验收范围,进一步核实生产设备建设情况,完善相关附图附件。

2、企业淘汰闲置多余生产设备。

3、加强废水收集,对导流沟进行防腐防渗。

4、规范危废仓库建设,切实做好危废委托处置,严格执行转移联单制度。

5、企业须加强厂区各项环保设施的运行和维护,加强环保管理和人员培训工作,加强环境风险防范管理,配备必要的应急物资,定期开展应急演练,完善各项台帐记录,定期开展自行监测。

八、验收人员信息

验收人员信息详见“台州市鑫豪纺织机械有限公司年产2万吨纺织品、10万件套纺织机械系列产品新建项目(先行)竣工环境保护验收人员签到单”。

三门县谦丰纺织机械有限公司

2019年11月8日

陈永祥 葛明 叶明平
林心辉 张启海



祝金真

台州市鑫豪纺织机械有限公司年产2万吨纺织品、10万件套纺织机械系列产品 新建项目（先行）环境保护设施竣工验收人员名单

2019年11月8日

验收负责人	姓名	单位	联系电话	身份证号码
验收人员	张良海	三门县鑫豪纺织机械有限公司	13738501988	332601196907034116
	张得平	台州市环境保护科学技术协会	15088611163	332601196310130017
	黄新明	台州市环境保护科学技术协会	15788807970	331081198709216058
	陈忠祥	台州市环境保护科学技术协会	13575822012	420111196909055653
	柯以辉	台州三飞检测科技有限公司	18858678012	331022199011043118
	张金真	台州华二环保科技有限公司	13386597767	331022198902062414

