浙江省三门中鑫实业有限公司年产400万套汽车内饰项目竣工环境保护验收意见

2026年11月14日，浙江省三门中鑫实业有限公司根据《浙江省三门中鑫实业有限公司年产400万套汽车内饰项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

建设地点：浙江省台州市三门县健跳镇园东路6-6号

建设规模：年产400万套汽车内饰；

主要建设内容：实际建成主要内容与批复要求的基本一致。

（二）建设过程及环保审批情况

项目企业于2024年7月委托浙江旭腾环境工程有限公司编制完成了《浙江省三门中鑫实业有限公司年产400万套汽车内饰项目环境影响报告表》。并于2024年8月16日取得台州市生态环境局三门分局的《关于浙江省三门中鑫实业有限公司年产400万套汽车内饰项目环境影响报告表的审查意见》（台环建（三）〔2024〕76号）。于2026年06月03日取得排污许可证登记回执，编号为91331022148129302U003X。

目前，项目建成部分主体工程和环保设施已同步建成并正常运行，具备了建设项目竣工环保验收监测的条件，并已委托台州三飞检测科技有限公司完成竣工验收监测工作。

（三）投资情况

企业总投资14550万元，其中环保投资180万元，占总投资额的1.24%。

（四）验收范围

本次验收内容：年产400万套汽车内饰。

二、工程变动情况

根据现场调查，项目基本按照环评及批复的要求建成，生产设备自动转盘发泡线较环评多1台，自动模架发泡线较环评少2台，片材烘箱较环评少1台，高压水切割较环评多3台，设备、密炼原料拆包投料废气与密炼、挤出、成型废气合并通

过一根排放口排放，废水处理设施与环评一致，排放口污染物一致，污染因子和排放总量不增加，参照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》文件，项目主要项目性质、生产工艺等与环评基本一致，产能基本符合环评要求，本项目无重大变动。

三、环境保护设施建设情况

（一）废水

根据现场调查，项目生活废水经厂区化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准（其中氨氮和总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）后纳入污水管网进三门县健跳污水处理厂处理，远期接入三门县沿海工业城污水处理厂集中处理，最终处理达到《台州市城镇污水处理厂出水指标及标准限值表(试行)》中地表水准Ⅳ类标准后排放。

（二）废气

根据现场调查，项目废气主要为项目排放的废气主要有密炼原料拆包投料废气、密炼废气、挤出、成型废气、片材软化、发泡、模压、脱模废气。密炼原料拆包投料废气与密炼废气通过布袋除尘后同挤出、成型废气一并经过活性炭处理通过 1 根不低于 15m 高的排气筒排放；片材软化、发泡、模压、脱模废气经过活性炭处理通过 1 根不低于 15m 高的排气筒排放。

（三）噪声

项目车间合理布局，生产设备远离门窗，设备处于良好的运转状态，采用了相应的减震降噪措施，无高噪声现象。

（四）固废

本项目的固体废弃物主要为废活性炭、袋式除尘器粉尘、除尘器废布袋、普通原料废包装、废润滑油、废油桶、有毒有害原料废包装、废劳保用品及含油抹布等、产品废边角料和残次品（含高压水切割沉淀物）、片材废边角料、电除垢水垢、制氮机滤芯、生活垃圾等。

袋式除尘器粉尘、除尘器废布袋、普通原料废包装、产品废边角料和残次品（含高压水切割沉淀物）、片材废边角料、冷却塔水垢、制氮机滤芯经收集后出售给相关企业综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；废润滑油、有毒有害原料废包装、废弃的含油抹布、劳保用品、废活性炭等委托台州市德长环保有限公司处置。

废油桶收集后委托台州鸿岛环保有限公司公司处置，企业在厂区西北侧设置专门的规范危险废物暂存场所（约 20m²）。

四、环境保护设施调试效果

根据项目验收监测报告表：

（一）环保设施处理效率

1.废水治理设施

不涉及

2.废气治理设施

根据现场调查，密炼原料拆包投料废气与密炼废气通过布袋除尘后同挤出、成型废气一并经过活性炭处理通过 1 根不低于 15m 高的排气筒排放，废气处理设施对颗粒物的处理效率约 94.5%；对非甲烷总烃的处理效率约为 74.8%；片材软化、发泡、模压、脱模废气经过活性炭处理通过 1 根不低于 15m 高的排气筒排放，废气处理设施对颗粒物的处理效率约 94.5%；对非甲烷总烃的处理效率约为 78.0%。

3.厂界噪声治理设施

本项目进行了合理布局，采取必要的降噪减噪措施，噪声治理措施符合环评要求。

4.固体废物治理设施

项目按要求设置了专用的一般固废堆放场所。

（二）污染物排放情况

1、废水

监测期间，该项目废水总排口的 pH 值、化学需氧量、悬浮物、五日生化需氧量、动植物油类、石油类、的排放浓度测值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，氨氮和总磷浓度测值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准。

2、废气

（1）无组织废气监测结果评价

在生产处于目前工况、废气处理设施正常运行的情况下：

监测期间，风速小于 1.0m/s 为静风状态，则在厂界布设 4 个废气无组织监测点、1 个厂区内 VOCs 监控点，均视为监控点。从监测结果看，厂界的颗粒物、非甲烷总烃测定浓度均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）的限值要求；

臭气浓度测值符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)限值要求。

厂区内非甲烷总烃测定浓度符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中的特别排放限值。

（2）有组织废气监测结果评价

在生产处于目前工况、废气处理设施正常运行的情况下：

监测期间，浙江省三门中鑫实业有限公司片材配料、密炼挤出、成型和发泡、模压、脱模废气处理排放口的颗粒物、非甲烷总烃测定值均符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中相关限值要求，臭气浓度测值符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中标准。

3、噪声

监测期间，项目厂界昼间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表 1 中的 3 类功能区标准。

4、固废

本项目的固体废弃物主要为金属边角料、收集粉尘、混凝土残渣、废包装桶和职工生活垃圾等。

废活性炭、袋式除尘器粉尘、除尘器废布袋、普通原料废包装、废润滑油、废油桶、有毒有害原料废包装、废劳保用品及含油抹布等、产品废边角料和残次品（含高压水切割沉淀物）、片材废边角料、电除垢水垢、制氮机滤芯、生活垃圾等。袋式除尘器粉尘、除尘器废布袋、普通原料废包装、产品废边角料和残次品（含高压水切割沉淀物）、片材废边角料、冷却塔水垢、制氮机滤芯经收集后出售给相关企业综合利用；生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；废润滑油、有毒有害原料废包装、废弃的含油抹布、劳保用品、废活性炭等委托台州市德长环保有限公司处置。废油桶收集后委托台州鸿岛环保有限公司公司处置。

企业在厂区西北侧设置专门的规范危险废物暂存场所（约 20m²）。该公司对危险废物贮存设施的选址、设计、运行等基本符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求。

5、污染物排放总量

企业化学需氧量、氨氮、颗粒物、年排放量，均符合项目环评批复中的总量控制要求。

五、工程建设对环境的影响

企业已基本按照环评及批复要求落实了各项环保措施，验收监测结果均符合相关标准，对周边环境的影响控制在环评及批复要求以内。

六、验收结论

浙江省三门中鑫实业有限公司在项目建设的同时，针对生产过程中产生的废水、废气、噪声、固废建设了相应的环保设施。该项目产生的废气、废水、噪声排放达到国家相应排放标准，污染物排放量控制在环评及批复污染物总量控制目标内。综上，验收工作组认为浙江省三门中鑫实业有限公司年产 400 万套汽车内饰项目符合项目竣工环境保护验收条件，建议通过环境保护验收。

七、后续要求

1、监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的要求进一步完善监测报告、附件附图；细化重大变化情况说明；核实“以新代老”措施的落实情况。

2、加强废气厂区内废气的收集处理，完善投料的收集措施；规范设置废气采样口，完善固废堆场，规范各类标识标牌；加强噪声管理，做好隔声降噪措施，减少对周边环境影响。

3、加强环境风险防范；制订环境安全风险排查制度，建议按照《浙江省应急管理厅浙江省生态环境厅关于加强工业企业环保设施安全生产工作的指导意见》要求规范环保设施安全排查和整改，定期开展环境风险排查。

4、按照排污许可证的要求落实自行监测；按照信息公开的要求主动公开企业相关环境信息。

八、验收人员信息

验收人员信息详见“浙江省三门中鑫实业有限公司年产400万套汽车内饰项目竣工环境保护验收人员签到单”。

验收工作组签字：

浙江省三门中鑫实业有限公司

浙江省三门中鑫实业有限公司年产400万套汽车内饰项目

竣工环境保护验收人员签到表

2026年· 月 日

姓名		单位	联系电话	身份证号码
验收负责人	张仁斌	浙江省三门中鑫实业有限公司	13088605869	332626197710300037X
验收人员	[illegible]	[illegible]	1385700[illegible]	3360221981[illegible]1628
	蒋海彬	浙江环境监测工程有限公司	18658131090	330724198107096615
	[illegible]	[illegible]	18958881368	330721976085[illegible]011
	毛锐钧	台州环检测科技有限公司	15575561660	331022199009150029
	林加荣	浙江锦业环保科技有限公司	(805)686161	332626190903051872
	李建军	浙江省三门中鑫实业有限公司	13607825753	450222198601150637
	陈录龙	浙江省三门中鑫实业有限公司	13705861059	332626197208080018